



Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

Montevideo, 10 NOV. 2022

Sr. Federico González  
Presente.

Conforme a su solicitud de acceso a la información pública de fecha 9 de octubre de 2022, ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas:

“Fecha de finalización estimada para las obras en curso en la Ruta 6 en Montevideo y Canelones.”.

Por el presente se le responde enviándole copia de la información producida por la Dirección Nacional de Vialidad, obrante a folio 16 del expediente 2022-10-1-0004053.

Sin más que agregar, saluda atentamente,

  
José Luis Falero  
Ministro de Transporte y Obras Públicas



Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

Ref: *Licitación Pública Internacional N°24/2017 "Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Ruta N°6 tramo Cuchilla Grande – Ruta N°12"*

**Expediente 2022-10-1-4053**

Se informa según lo solicitado, los plazos de las obras iniciales que se encuentran en ejecución en el Circuito 6 de PPP, en el marco del contrato de referencia.

Se presentan en la siguiente tabla los plazos máximos para la ejecución de obras iniciales estipulados en el pliego de condiciones del contrato, que rigen a partir del 1 de marzo de 2022. Se informa también la fecha tentativa de fin de trabajos según los avances actuales de las obras.

Ruta	Tramo	Denominación	Progresiva inicio	Progresiva fin	Longitud (km)	Plazo de obras iniciales	Fecha estimada de fin
6	1	Cuchilla Grande – Arroyo Toledo	16+879	21+358	4.48	1 año	Feb-23
	2	Arroyo Toledo – Ruta 7	21+358	27+332	5.97	2 años	Feb-24
	3	Ruta 7 – By Pass Sauce	27+332	30+968	3.64	1 año	Nov-22
	4	By Pass Sauce – Ruta 11 (Sta. Rosa)	30+968	51+344	20.38	1 año	Ene-23
	5	Ruta 11 (Sta. Rosa) – Ruta 65 (Castellanos)	51+344	69+342	25.18	2 años	Feb-24
			Ruta 65 (Castellanos) – By Pass San Ramón Sur	69+342			
	6	By Pass San Ramón Norte – Ruta 12	82+680	90+442	7.76	2 años	Feb-24
	7	By Pass San Ramón	76+520	82+680	6.10	3 años	Feb-25
	8	By Pass San Ramón Sur – L.J.N. Sur (*)	76+520	77+966	1.45	1 año	Oct-22
9	L.J.N. Norte By Pass San Ramón Norte (*)	79+603	82+680	3.08	1 año	Feb-23	

\*L.J.N.: Límite de jurisdicción nacional.

Ing. DANIEL BERMUDEZ  
Supervisor Técnico  
Circuito Vial  
ORGANO DE CONTROL PPP  
M.T.O.P. - D.N.A